



川監委発第173号
令和7年 1月28日

川越市長 川合善明様
川越市議会議長 中原秀文様

川越市監査委員 中 沢 雅 生
同 石 川 隆 二
同 桐 野 忠
同 高 橋 剛

定期監査（工事監査）の結果について（報告）

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、定期監査（工事監査）を執行したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を提出する。

第1 基準に準拠している旨

本監査は、川越市監査基準に準拠し執行した。

第2 監査の対象

重要施設配水管耐震化その他工事（大字小堤）
（上下水道局水道課）

第3 監査の期間

令和6年9月2日から令和7年1月28日まで

第4 監査の方法

提出された資料及び設計図書等に基づき、計画、設計、積算、契約、工事監理、施工等を監査項目として、本工事が適正に執行されているか監査した。

なお、工事の技術的専門分野の調査については、協同組合 総合技術士連合に委託した。

第5 監査を執行した監査委員

中沢雅生、石川隆二、小野澤康弘、桐野忠

第6 監査の結果

本工事は、おおむね適正に執行されていた。

工 事 概 要

1 施工理由

本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化及び、老朽化した配水管を改良するものである。

2 監査対象工事の概要

(1) 工 事 名	重要施設配水管耐震化その他工事（大字小堤）
(2) 工 事 場 所	川越市大字小堤地内
(3) 担 当 課	水道課
(4) 設 計 金 額	133,980,000 円
(5) 予 定 価 格	133,980,000 円
(6) 契 約 方 法	制限付一般競争入札
(7) 契 約 金 額	122,125,300 円
(8) 工 事 受 注 者	株式会社中里組
(9) 工 期	令和6年5月31日から令和7年2月25日まで
(10) 工 事 内 容	工事総延長=717m ダクタイル鑄鉄管φ200 布設工 422m ポリエチレン管φ100 布設工 47m ポリエチレン管φ50 布設工 248m 仕切弁設置工 13箇所 消火栓設置工 3箇所 空気弁設置工 1箇所 給水管切替工 39箇所 舗装復旧工 2,340㎡

3 進捗率（令和6年10月31日現在）

計画出来高	65.0%
実施出来高	61.0%