

川監委発第178号

令和3年1月28日

川越市長 川合善明様
川越市議会議長 片野広隆様

川越市監査委員 牛窪佐千夫
同 石川隆二
同 山木綾子
同 大泉一夫

定期監査（工事監査）の結果について（報告）

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、定期監査（工事監査）を執行したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を提出する。

第1 基準に準拠している旨

本監査は、川越市監査基準に準拠し執行した。

第2 監査の対象

重要施設配水管耐震化工事（大字天沼新田ほか）
（上下水道局水道課）

第3 監査の期間

令和2年9月24日から令和3年1月28日まで

第4 監査の方法

あらかじめ提出された資料及び設計図書等に基づき、所属長、関係職員等から、その内容について説明を求めるとともに現場を実査し、工事が適正かつ効率的に執行されているか否かを監査した。

なお、工事の技術的専門分野の調査については、NPO法人彩の国技術士センターに委託して実施した。

第5 監査を執行した監査委員

牛窪佐千夫、石川隆二、山木綾子、大泉一夫

第6 監査の結果

計画、設計、積算、契約、工事監理、施工及び委託業務について、現地調査を含め監査した結果、適正に執行されていた。

工 事 概 要

1 施工理由

本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化する工事を実施したものである。

2 監査対象工事の概要

(1) 工 事 名	重要施設配水管耐震化工事（大字天沼新田ほか）
(2) 工 事 場 所	川越市大字天沼新田地内ほか
(3) 担 当 課	水道課
(4) 設 計 金 額	92,631,000 円
(5) 予 定 価 格	92,631,000 円
(6) 契 約 方 法	制限付一般競争入札
(7) 契 約 金 額	92,290,000 円
(8) 工 事 受 注 者	株式会社中里組
(9) 工 期	令和2年6月19日から令和3年1月29日まで
(10) 工 事 内 容	ダクタイル鋳鉄管φ250 布設工 73m ダクタイル鋳鉄管φ200 布設工 205m ダクタイル鋳鉄管φ150 布設工 2m ポリエチレン管φ100 布設工 335m ポリエチレン管φ75 布設工 6m ポリエチレン管φ50 布設工 118m 仕切弁設置工 17 個所 消火栓設置工 4 個所 給水管切替工 29 個所

3 進捗率 61%（令和2年10月末現在）