



第1 監査の対象

市道8111号線道路整備工事

第2 監査の期間

平成30年10月6日から12月26日まで

第3 監査の方法

あらかじめ提出された資料及び設計図書等に基づき、所属長、関係職員等から、その内容について説明を求めるとともに現場を実査し、工事が適正かつ効率的に執行されているか否かを監査した。

なお、工事の技術的専門分野の調査については、NPO法人彩の国技術士センターに委託して実施した。

第4 監査を執行した監査委員

牛窪 佐千夫、石川 隆二、三上 喜久蔵

第5 監査の結果

本工事は、第四次川越市総合計画及び実施計画に位置づけられ、笠幡駅前整備事業の推進を図るため駅前広場等の整備を実施したものである。

計画から設計、施工に至るまでの各段階における関係資料及び工事進捗状況については、おおむね良好な内容であった。

## 工 事 概 要

### 1 監査対象工事の概要

- |      |           |   |
|------|-----------|---|
| (1)  | 工 事 名     | 市道 8 1 1 1 号線道路整備工事   |
| (2)  | 工 事 場 所   | 川越市大字笠幡地内   |
| (3)  | 担 当 課     | 都市整備課   |
| (4)  | 設 計       | 株式会社協和コンサルタンツ   |
| (5)  | 設 計 金 額   | 135,541,080 円   |
| (6)  | 予 定 価 格   | 135,541,080 円   |
| (7)  | 契 約 方 法   | 制限付一般競争入札   |
| (8)  | 契 約 金 額   | 121,500,000 円   |
| (9)  | 工 事 請 負 者 | 初雁興業株式会社  |
| (10) | 契 約 工 期   | 平成 30 年 6 月 12 日から平成 31 年 2 月 15 日まで  |
| (11) | 工 事 内 容   | 駅前広場 2,200 m <sup>2</sup><br>1 道路 延長=35.0m、幅員=14.0m<br>舗装工=3,097 m <sup>2</sup> 、排水工=288m<br>2 施設工 一式<br>3 下水道施設工 一式<br>4 公衆トイレ建築工 一式 |

### 2 進捗率

2 1 % (平成 30 年 9 月 28 日現在)