



川監委発第170号  
令和5年 1月27日

川越市長 川合善明様  
川越市議会議長 小野澤康弘様

川越市監査委員 中 沢 雅 生  
同 石 川 隆 二  
同 矢 部 節  
同 三 上 喜久蔵

定期監査（工事監査）の結果について（報告）

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、定期監査（工事監査）を執行したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を提出する。

第1 基準に準拠している旨

本監査は、川越市監査基準に準拠し執行した。

第2 監査の対象

資源化センター熱回収施設定期整備工事  
(環境部環境施設課)

第3 監査の期間

令和4年9月28日から令和5年1月27日まで

第4 監査の方法

提出された資料及び設計図書等に基づき、計画、設計、積算、契約、工事監理及び施工等を監査項目として、本工事が適正に執行されているか監査した。

なお、工事の技術的専門分野の調査については、協同組合 総合技術士連合に委託した。

第5 監査を執行した監査委員

中沢雅生、石川隆二、矢部節、三上喜久蔵

第6 監査の結果

本工事は、おおむね適正に執行されていた。

## 工 事 概 要

### 1 施工理由

本工事は、ごみ破碎機等機器の消耗部品を計画的に交換することにより、本来その設備機器が持っている機能を回復させ、熱回収施設の安定した運転稼働を図ることを目的とする。

### 2 監査対象工事の概要

- |              |   |
|--------------|---|
| (1) 工 事 名    | 資源化センター熱回収施設定期整備工事                                |
| (2) 工 事 場 所  | 川越市大字鯨井782番地3                                     |
| (3) 担 当 課    | 環境施設課   |
| (4) 設 計 金 額  | 208,670,000 円                                     |
| (5) 予 定 価 格  | 208,670,000 円                                     |
| (6) 契 約 方 法  | 随意契約  |
| (7) 契 約 金 額  | 200,200,000 円                                     |
| (8) 工事受注者    | 株式会社神鋼環境ソリューション 東京支社                              |
| (9) 工 期      | 令和4年6月28日から令和5年1月31日まで                            |
| (10) 工 事 内 容 | 1 受入供給設備工事 一式<br>2 燃焼溶融設備工事 一式<br>3 溶融飛灰処理設備工事 一式 |

### 3 進捗率（令和4年11月8日現在）

計画出来高 45.0%

実施出来高 45.0%