

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 27 年 3 月 27 日

|       |  |      |     |
|-------|--|------|-----|
| 計画の名称 | 川越市宅地耐震化推進事業(復興基本方針関連 (全国防災))  |      |     |
| 計画の期間 | 平成23年度 ~ 平成25年度 (3年間)  | 交付対象 | 川越市 |
| 計画の目標 | 川越市は、首都圏直下の地震災害を最小限にとどめるため、川越市地域防災計画において、道路、公園、河川、下水道等の基盤整備を進め、地震に強い計画的なまちづくりを推進している。<br>本計画では、耐震対策の一環として大規模盛土造成地の変動予測を行い、第一次スクリーニング調査の結果をもとに、防災部局等との調整を図った後に大規模盛土造成地マップの公表を行っていく。<br>さらに将来的には、段階を踏んで住民説明を行い住民理解を得たのち、第二次スクリーニング調査を行い、危険な大規模盛土造成地については、造成宅地防災区域の指定を行い、計画的に大規模盛土造成地滑動崩落防止事業を推進し宅地耐震化を進めていく。 |      |     |

|                 |                     |  |  |
|-----------------|---------------------|--|--|
| 計画の成果目標 (定量的指標) | ①川越市における大規模盛土造成地の把握 |  |  |
|-----------------|---------------------|--|--|

| 定量的指標の定義及び算定式   | 定量的指標の現況値及び目標値                             |  |   | 備考     |   |      |   |        |                           |       |
|---|--|--|---|--------|---|------|---|--------|---------------------------|-------|
|   | 当初現況値<br>(H23当初)                           | 中間目標値<br>(H24末)                            | 最終目標値<br>(H25末)                                 |        |   |      |   |        |                           |       |
| ① 大規模盛土造成地マップ作成を実施する。<br>川越市行政面積 109.16 km <sup>2</sup> を調査 | 0km <sup>2</sup><br>/109.16km <sup>2</sup> | 0km <sup>2</sup><br>/109.16km <sup>2</sup> | 109.16km <sup>2</sup><br>/109.16km <sup>2</sup> |        |   |      |   |        |                           |       |
| ②   |  |  |   |        |   |      |   |        |                           |       |
| ③   |  |  |   |        |   |      |   |        |                           |       |
| ④   | 0.0%                                       | 0.0%                                       | 100.0%  |        |   |      |   |        |                           |       |
| 全体事業費   | 合計<br>(A+B+C)                              | 3.5百万円                                     | A   | 3.0百万円 | B | 0百万円 | C | 0.5百万円 | 効果促進事業費の割合<br>C / (A+B+C) | 14.3% |

事後評価 (中間評価)

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| ○事後評価 (中間評価) の実施体制、実施時期          |                   |
| 事後評価 (中間評価) の実施体制                | 事後評価 (中間評価) の実施時期 |
|                                  | 平成 26 年度末         |
| 担当部署による数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を検証する。 | 公表の方法             |
|                                  | 市ホームページ掲載         |

1. 交付対象事業の進捗状況

| 交付対象事業 |      |      |      |          |     |                     |  |      |             |     |     |     |     |                |    |
|--------|------|------|------|----------|-----|---------------------|--|------|-------------|-----|-----|-----|-----|----------------|----|
| A 基幹事業 |      |      |      |          |     |                     |  |      |             |     |     |     |     |                |    |
| 番号     | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)  | 事業内容<br>(延長・面積等)                       | 市町村名 | 事業実施期間 (年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 備考 |
|        |      |      |      |          |     |                     |  |      | H22         | H23 | H24 | H25 | H26 |                |    |
| 1-A-1  | 防災   | 一般   | 川越市  | 直接       | 川越市 | 川越市宅地耐震化推進事業 (全国防災) | 変動予測調査(1次計画等)<br>109.16km <sup>2</sup> | 川越市  |             |     |     |     |     | 2.5            |    |
|        |      |      |      |          |     |                     |  |      |             | 合計  | 2.5 |     |     |                |    |

| B 関連社会資本整備事業 |   |      |      |          |     |           |               |                  |             |             |     |     |     |                |                |    |
|--------------|---|------|------|----------|-----|-----------|---------------|------------------|-------------|-------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|----|
| 番号           | 事業種別  | 地域種別 | 交付対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 省略<br>工種  | 要素となる事業名      | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市町村名        | 事業実施期間 (年度) |     |     |     |                | 全体事業費<br>(百万円) | 備考 |
|              |   |      |      |          |     |           |               |                  |             | H22         | H23 | H24 | H25 | H26            |                |    |
|              |   |      |      |          |     |           |               |                  |             | 合計          |     |     |     |                | 0              |    |
| 番号           | 一体的に実施することにより期待される効果                        |      |      |          |     |           |               |                  |             |             |     |     | 備考  |                |                |    |
| C 効果促進事業     |   |      |      |          |     |           |               |                  |             |             |     |     |     |                |                |    |
| 番号           | 事業種別  | 地域種別 | 交付対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 要素となる事業名  | 事業内容          | 市町村名             | 事業実施期間 (年度) |             |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 備考             |    |
|              |   |      |      |          |     |           |               |                  | H22         | H23         | H24 | H25 | H26 |                |                |    |
| 1-C-1        | 防災  | 一般   | 川越市  | 直接       | 川越市 | 宅地耐震化啓発事業 | 大規模盛土造成地マップ作成 | 川越市              |             |             |     |     |     | 0.0            |                |    |
|              |   |      |      |          |     |           |               |                  |             | 合計          |     |     |     |                | 0.0            |    |
| 番号           | 一体的に実施することにより期待される効果                        |      |      |          |     |           |               |                  |             |             |     |     | 備考  |                |                |    |
| 1-C-1        | 大規模盛土造成地マップを作成することにより、地域住民と円滑に宅地耐震化事業を推進する。 |      |      |          |     |           |               |                  |             |             |     |     |     |                |                |    |
|              |   |      |      |          |     |           |               |                  |             |             |     |     |     |                |                |    |
|              |   |      |      |          |     |           |               |                  |             |             |     |     |     |                |                |    |
|              |   |      |      |          |     |           |               |                  |             |             |     |     |     |                |                |    |

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

- ・市内大規模盛土造成地の調査を実施し、大規模盛土造成地が確認できた。
- ・関係住民に説明会を実施し周知できた。

|               |                   |       |         |                |  |
|---------------|-------------------|-------|---------|----------------|--|
| II 定量的指標の達成状況 | 指標①（大規模盛土造成地の抽出率） | 最終目標値 | 100.00% | 目標値と実績値に差が出た要因 |  |
|               |                   | 最終実績値 | 100.00% |                |  |
|               |                   | 最終目標値 |         | 目標値と実績値に差が出た要因 |  |
|               |                   | 最終実績値 |         |                |  |
|               |                   | 最終目標値 |         | 目標値と実績値に差が出た要因 |  |
|               |                   | 最終実績値 |         |                |  |
|               |                   | 最終目標値 |         | 目標値と実績値に差が出た要因 |  |
|               |                   | 最終実績値 |         |                |  |

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況  
(必要に応じて記述)

3. 特記事項（今後の方針等）

|  |
|--|
|  |
|--|