

川越駅西口周辺 まちづくり通信

令和7年 4月発行 **6号**

【発行・お問合せ先】

- ① 川越市都市計画部 川越駅西口まちづくり推進室
所在地:川越市新宿町1-12-8
電話:049-245-6011
メール:nishiguchi★city.kawagoe.lg.jp
- ② 川越市都市計画部 公園整備課
所在地:川越市元町1-3-1
電話:049-224-5965
メール:koenseibi★city.kawagoe.lg.jp
(送信の際は★を@に置き換えてください。)

今号の 内容

〰 発行にあたって 〰

- ① 都市計画道路等整備の進捗状況と今後の予定について
- ② (仮称)新宿町1丁目広場整備工事の進捗状況について

〰 発行にあたって 〰

新年度が始まり、都市計画道路等の整備に関する令和6年度の事業進捗状況と令和7年度の事業予定についてお知らせします。

また、前号より引き続き、(仮称)新宿町1丁目広場整備工事の進捗状況を写真と共にお知らせいたします。

① 都市計画道路等整備の進捗状況と今後の予定について

令和6年度の事業進捗状況

道路用地などの事業用地の取得や、令和6年度までに取得した事業用地2箇所について歩道整備を行いました。

そのほか、事業を進めるための土質調査や関係権利者との協議などを実施しました。

■ 取得した事業用地

都市計画道路川越所沢線

4箇所595.47平方メートル



令和6年度に行った歩道整備

令和7年度の事業予定

引き続き事業用地の取得を進めるほか、以下の業務委託や工事などを予定しています。

■ 補助幹線道路整備に係る道路詳細設計業務委託

計画している道路の基本的な構造について、工事を実施するために必要な詳細設計を行います。

■ 暫定歩道整備・事業用地管理工事

歩行者などの安全性を向上させるための暫定歩道整備と事業用地の管理工事(防草シートの設置など)を行います。※工事の実施時期が確定し次第、改めてお知らせします。

②（仮称）新宿町Ⅰ丁目広場整備工事の進捗状況について

令和6年度の事業進捗状況

令和7年3月26日に第一期工事が終了いたしました。第一期工事においては、主に広場の造成工事を行い、広場東側の歩行者用通路やインターロッキングブロックの舗装整備、一部の高木の植栽工事等を行いました。

また、樹木の植栽工事の費用は、クラウドファンディングでご賛同いただいた方からの寄付金を充てさせていただきました。



撮影日：令和7年2月26日



撮影日：令和7年3月10日



撮影日：令和7年3月18日



第一期工事完了後

撮影日：令和7年3月27日




◀広場南側の散策路エリアに植えられた樹木

広場の東側に植えられたジンダイアケボノが開花していました！



令和7年度の事業予定

- ・令和7年夏頃から第二期工事を開始することを予定しています。
(令和7年夏頃～令和8年3月予定)
- ・第二期工事では、主に広場の施設(トイレ、管理棟、遊具等)の整備や西側のインターロッキングブロックや園路の舗装、芝張り等を予定しています。



工事期間中には広場周辺にお住いの皆様に御理解と御協力を賜りましたことに厚くお礼申し上げます。また、令和7年度に実施予定の第2期工事の開始に際しては、改めてお知らせいたします。

(仮称)新宿町Ⅰ丁目広場整備事業については、ホームページにおいても情報発信をしております。



▲二次元コード