



川監委発第158号
令和6年12月25日

川越市長 川合善明様
川越市議会議長 中原秀文様
川越市教育委員会
教育長 新保正俊様

川越市監査委員 中 沢 雅 生
同 石 川 隆 二
同 桐 野 忠
同 高 橋 剛

定期監査（工事監査）の結果について（報告）

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、定期監査（工事監査）を執行したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を提出する。

第1 基準に準拠している旨

本監査は、川越市監査基準に準拠し執行した。

第2 監査の対象

川越市立川越高等学校トイレ改修工事（A・C棟）
（学校教育部川越市立川越高等学校、建設部建築住宅課）

第3 監査の期間

令和6年8月27日から令和6年12月25日まで

第4 監査の方法

提出された資料及び設計図書等に基づき、計画、設計、積算、契約、工事監理、施工等を監査項目として、本工事が適正に執行されているか監査した。

なお、工事の技術的専門分野の調査については、協同組合 総合技術士連合に委託した。

第5 監査を執行した監査委員

中沢雅生、石川隆二、小野澤康弘、桐野忠

第6 監査の結果

本工事は、おおむね適正に執行されていた。

工 事 概 要

1 施工理由

本工事は、平成5年度の竣工から約30年が経過しており、老朽化が進行している川越市立川越高等学校のトイレを改修するものである。

2 監査対象工事の概要

- | | |
|---------------|-----------------------------------|
| (1) 工 事 名 | 川越市立川越高等学校トイレ改修工事 (A・C棟) |
| (2) 工 事 場 所 | 川越市旭町2丁目3番地7 |
| (3) 担 当 課 | 川越市立川越高等学校、建築住宅課 |
| (4) 設 計 金 額 | 149,490,000 円 |
| (5) 予 定 価 格 | 149,490,000 円 |
| (6) 契 約 方 法 | 制限付一般競争入札 |
| (7) 契 約 金 額 | 148,390,000 円 |
| 変更契約金額 | 148,850,900 円 |
| (8) 工 事 受 注 者 | 川木建設株式会社 |
| (9) 工 期 | 令和6年6月4日から令和6年11月15日まで |
| (10) 工 事 内 容 | 建築工事 一式
電気設備工事 一式
機械設備工事 一式 |

3 進捗率 (令和6年10月22日現在)

計画出来高 80.0%

実施出来高 85.0%