



川監委 1 5 0 1 3 号

令和7年 3月28日

川 越 市 長 森 田 初 恵 様

川越市議会議長 中 原 秀 文 様

川越市監査委員 中 沢 雅 生

同 石 川 隆 二

同 桐 野 忠

同 高 橋 剛

定期監査（工事監査）の結果について（報告）

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、定期監査（工事監査）を執行したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を提出する。

第 1 基準に準拠している旨

本監査は、川越市監査基準に準拠し執行した。

第 2 監査の対象

仮称霞ヶ関北市民センター新築工事

（市民部地域づくり推進課、建設部建築住宅課）

第 3 監査の期間

令和 6 年 1 0 月 2 3 日から令和 7 年 3 月 2 8 日まで

第 4 監査の方法

提出された資料及び設計図書等に基づき、計画、設計、積算、契約、工事監理、施工等を監査項目として、本工事が適正に執行されているか監査した。

なお、工事の技術的専門分野の調査については、協同組合 総合技術士連合に委託した。

第 5 監査を執行した監査委員

中沢雅生、石川隆二、桐野忠、高橋剛

第 6 監査の結果

本工事は、おおむね適正に執行されていた。

工 事 概 要

1 施工理由

本工事は、老朽化及び狭あい化している霞ヶ関北公民館と、本市にある市民センターのうち、唯一、施設が離れている霞ヶ関北市民センターを同時に整備することで利便性の向上や施設の利用促進を図ろうとするものである。

2 監査対象工事の概要

(1)	工 事 名	仮称霞ヶ関北市民センター新築工事
(2)	工 事 場 所	川越市霞ヶ関北 6 丁目 30 番地 2
(3)	担 当 課	地域づくり推進課、建築住宅課
(4)	設 計 金 額	447,920,000 円
(5)	予 定 価 格	447,920,000 円
(6)	契 約 方 法	制限付一般競争入札
(7)	契 約 金 額	412,086,400 円
(8)	工事受注者	三光建設株式会社
(9)	工 期	令和 6 年 6 月 26 日から令和 7 年 6 月 30 日まで
(10)	工 事 内 容	建築工事 一式

3 進捗率（令和 7 年 1 月 21 日現在）

計画出来高	41.5%
実施出来高	38.5%