

川 監 委 発 第 3 4 1 号

平 成 3 0 年 3 月 2 7 日

川 越 市 長 川 合 善 明 様

川 越 市 議 会 議 長 大 泉 一 夫 様

川 越 市 監 査 委 員 牛 窪 佐 千 夫

同 石 川 隆 二

同 新 井 喜 一

同 三 上 喜 久 蔵

定 期 監 査 (工 事 監 査) の 結 果 に つ い て (報 告)

地 方 自 治 法 第 1 9 9 条 第 4 項 の 規 定 に 基 づ く 定 期 監 査 を 執 行 し た の で 、
同 条 第 9 項 の 規 定 に よ り そ の 結 果 に 関 す る 報 告 を 提 出 す る 。

第1 監査の対象

仮称川越市立あけぼの・ひかり児童園新築工事

第2 監査の期間

平成29年12月6日から平成30年2月23日まで

第3 監査の方法

あらかじめ提出された資料及び設計図書等に基づき、所属長、関係職員等から、その内容について説明を求めるとともに現場を実査し、工事が適正かつ効率的に執行されているか否かを監査した。

なお、工事の技術的専門分野の調査については、NPO法人彩の国技術士センターに委託して実施した。

第4 監査の結果

本工事は、第四次川越市総合計画及び実施計画に位置づけられ、狭あい化、老朽化している川越市立あけぼの・ひかり児童園の移転整備のため、実施したものである。

計画から設計、施工に至るまでの各段階における関係資料及び工事進捗状況については、おおむね良好な内容であった。

工 事 概 要

1 監査対象工事の概要

- | | | |
|------|---------|---|
| (1) | 工 事 名 | 仮称川越市立あけぼの・ひかり児童園新築工事 |
| (2) | 工 事 場 所 | 川越市寿町2丁目296番地ほか |
| (3) | 担 当 課 | 保育課、建築住宅課 |
| (4) | 設 計 | 株式会社アート設計事務所 |
| (5) | 設 計 金 額 | 640,980,000 円 |
| (6) | 予 定 価 格 | 640,980,000 円 |
| (7) | 契 約 方 法 | 制限付一般競争入札（総合評価方式） |
| (8) | 契 約 金 額 | 576,882,000 円 |
| (9) | 工事請負者 | 初雁・内田特定建設工事共同企業体 |
| (10) | 契 約 工 期 | 平成 29 年 9 月 29 日から平成 30 年 11 月 16 日まで |
| (11) | 工 事 内 容 | 主要用途：児童福祉施設
構造：鉄骨造2階建て
規模：建築面積 1,474.48 m ² 、2,367.29 m ²
1 建築工事 一式
2 雨水貯留槽その他工事 一式 |

- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| 2 | 進捗率 | 2%（平成 29 年 11 月 30 日現在） |
|---|-----|-------------------------|