

川監委発第164号  
令和3年12月24日

川越市長 川合善明様  
川越市議会議長 桐野忠様

川越市監査委員 中沢雅生  
同 石川隆二  
同 矢部節  
同 三上喜久蔵

定期監査（工事監査）の結果について（報告）

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、定期監査（工事監査）を執行したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を提出する。

第1 基準に準拠している旨

本監査は、川越市監査基準に準拠し執行した。

第2 監査の対象

旧川越織物市場東棟・西棟ほか整備工事  
(都市計画部都市景観課、建設部建築住宅課)

第3 監査の期間

令和3年7月28日から令和3年12月24日まで

第4 監査の方法

提出された資料及び設計図書等に基づき、計画、設計、積算、契約、工事監理及び施工等を監査項目として、本工事が適正に執行されているか監査した。

なお、工事の技術的専門分野の調査については、NPO法人彩の国技術士センターに委託した。

第5 監査を執行した監査委員

中沢雅生、石川隆二、矢部節、三上喜久蔵

第6 監査の結果

本工事は、おおむね適正に執行されていた。

## 工 事 概 要

### 1 施工理由

本工事は、市指定文化財である旧川越織物市場を復原し、若手のクリエイター等が創業支援を受けながら、一定期間活動を行うための文化創造インキュベーション施設の整備工事を実施したものである。

### 2 監査対象工事の概要

- |               |   |
|---------------|---|
| (1) 工 事 名     | 旧川越織物市場東棟・西棟ほか整備工事  |
| (2) 工 事 場 所   | 川越市松江町2丁目11番地10ほか   |
| (3) 担 当 課     | 都市景観課、建築住宅課   |
| (4) 設 計 金 額   | 653,400,000 円   |
| (5) 予 定 価 格   | 653,400,000 円   |
| (6) 契 約 方 法   | 制限付一般競争入札   |
| (7) 契 約 金 額   | 601,128,000 円   |
| (8) 工 事 受 注 者 | 松井建設株式会社 関東営業所  |
| (9) 工 期       | 令和2年6月24日から令和4年6月30日まで                                    |
| (10) 工 事 内 容  | 建築工事 一式<br>建築改修工事 一式<br>電気設備工事 一式<br>機械設備工事 一式<br>外構工事 一式 |

- |       |                     |
|-------|---------------------|
| 3 進捗率 | 40.6% (令和3年9月30日現在) |
|-------|---------------------|