

川監委発第224号  
令和3年3月26日

川越市長 川合善明様  
川越市議会議長 片野広隆様

川越市監査委員 牛窪佐千夫  
同 石川隆二  
同 山木綾子  
同 大泉一夫

定期監査（工事監査）の結果について（報告）

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、定期監査（工事監査）を執行したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を提出する。

第1 基準に準拠している旨

本監査は、川越市監査基準に準拠し執行した。

第2 監査の対象

川越市東清掃センター大規模改修工事  
(環境部環境施設課)

第3 監査の期間

令和2年10月7日から令和3年3月26日まで

第4 監査の方法

提出された資料及び設計図書等に基づき、計画、設計、積算、契約、工事監理及び施工について確認するとともに、工事現場の様子については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、映像による確認を行い、本工事が適正かつ効率的に執行されているか監査した。

なお、工事の技術的専門分野の調査については、NPO法人彩の国技術士センターに委託した。

第5 監査を執行した監査委員

牛窪佐千夫、石川隆二、山木綾子、大泉一夫

第6 監査の結果

本工事は、適正かつ効率的に執行されていた。

## 工 事 概 要

### 1 施工理由

本工事は、本市から発生する一般廃棄物の安定した処理の継続を図るために、老朽化した設備機器類の大規模改修工事を実施したものである。

### 2 監査対象工事の概要

- |               |  |
|---------------|--|
| (1) 工 事 名     | 川越市東清掃センター大規模改修工事  |
| (2) 工 事 場 所   | 川越市芳野台2丁目8番地18   |
| (3) 担 当 課     | 環境施設課  |
| (4) 設 計 金 額   | 2,160,400,000 円  |
| (5) 予 定 価 格   | 2,160,400,000 円  |
| (6) 契 約 方 法   | 随意契約   |
| (7) 契 約 金 額   | 2,035,000,000 円  |
| (8) 工 事 受 注 者 | 株式会社タクマ東京支社  |
| (9) 工 期       | 令和元年9月27日から令和4年3月15日まで   |
| (10) 工 事 内 容  | 焼却施設<br>① 排ガス減温器更新<br>② クリンカー固着防止対策<br>③ 非常用発電機更新 他<br>リサイクル施設<br>① 破碎機更新<br>② 各種搬送コンベア更新<br>③ 電動機更新 他 |

### 3 進捗率

42% (令和3年1月14日現在)