

川 監 委 発 第 1 7 2 号
平 成 3 0 年 1 2 月 2 6 日

川 越 市 長 川 合 善 明 様
川 越 市 議 会 議 長 小 野 澤 康 弘 様

川 越 市 監 査 委 員 牛 窪 佐 千 夫
同 石 川 隆 二
同 三 上 喜 久 蔵
同 大 泉 一 夫

定 期 監 査 (工 事 監 査) の 結 果 に つ い て (報 告)

地 方 自 治 法 第 1 9 9 条 第 4 項 の 規 定 に 基 づ き 、 定 期 監 査 (工 事 監 査) を 執 行 した の で 、 同 条 第 9 項 の 規 定 に よ り 、 そ の 結 果 に 関 す る 報 告 を 提 出 す る 。

第1 監査の対象

川越市老人福祉センター西後楽会館耐震補強その他工事

第2 監査の期間

平成30年9月5日から11月28日まで

第3 監査の方法

あらかじめ提出された資料及び設計図書等に基づき、所属長、関係職員等から、その内容について説明を求めるとともに現場を実査し、工事が適正かつ効率的に執行されているか否かを監査した。

なお、工事の技術的専門分野の調査については、NPO法人彩の国技術士センターに委託して実施した。

第4 監査を執行した監査委員

牛窪 佐千夫、石川 隆二、三上 喜久蔵

第5 監査の結果

本工事は、第四次川越市総合計画及び実施計画に位置づけられ、耐震基準を満たしていないため耐震補強を実施したものである。

また、施設の老朽化も進行しているため、建築改修及び電気設備改修も同時に実施したものである。

計画から設計、施工に至るまでの各段階における関係資料及び工事進捗状況については、おおむね良好な内容であった。

工 事 概 要

1 監査対象工事の概要

- | | |
|---------------|---|
| (1) 工 事 名 | 川越市老人福祉センター西後楽会館耐震補強
その他工事 |
| (2) 工 事 場 所 | 川越市大字笠幡3574番地 |
| (3) 担 当 課 | 高齢者いきがい課、建築住宅課 |
| (4) 設 計 | 株式会社荻野設計 |
| (5) 設 計 金 額 | 118,044,000 円 |
| (6) 予 定 価 格 | 118,044,000 円 |
| (7) 契 約 方 法 | 制限付一般競争入札 |
| (8) 契 約 金 額 | 113,400,000 円 |
| (9) 工 事 請 負 者 | 初雁興業株式会社 |
| (10) 契 約 工 期 | 平成30年6月19日から平成31年2月15日まで |
| (11) 工 事 内 容 | 構造：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造
規模：建築面積 1,486.50 m ²
1 耐震補強工事 一式
2 建築改修工事 一式
3 電気設備改修工事 一式 |

- | | |
|-------|------------------|
| 2 進捗率 | 8% (平成30年9月4日現在) |
|-------|------------------|