



川監委発第197号
令和6年 3月27日

川越市長 川合善明様
川越市議会議長 山木綾子様
川越市教育委員会
教育長 新保正俊様

川越市監査委員 中沢雅生
同 石川隆二
同 小野澤康弘
同 桐野忠

定期監査（工事監査）の結果について（報告）

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、定期監査（工事監査）を執行したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を提出する。

第1 基準に準拠している旨

本監査は、川越市監査基準に準拠し執行した。

第2 監査の対象

川越市蔵造り資料館店蔵耐震化工事
(教育総務部博物館、建設部建築住宅課)

第3 監査の期間

令和5年10月13日から令和6年3月27日まで

第4 監査の方法

提出された資料及び設計図書等に基づき、計画、設計、積算、契約、工事監理、施工等を監査項目として、本工事が適正に執行されているか監査した。

なお、工事の技術的専門分野の調査については、協同組合 総合技術士連合に委託した。

第5 監査を執行した監査委員

中沢雅生、石川隆二、小野澤康弘、桐野忠

第6 監査の結果

本工事は、おおむね適正に執行されていた。

工 事 概 要

1 施工理由

本工事は、指定文化財である川越市蔵造り資料館店蔵を修復・耐震化し、より多くの人々に蔵造り商家の歴史を知っていただく公開施設（社会教育施設）として活用するものである。

2 監査対象工事の概要

(1) 工 事 名	川越市蔵造り資料館店蔵耐震化工事
(2) 工 事 場 所	川越市幸町7番地9
(3) 担 当 課	博物館、建築住宅課
(4) 設 計 金 額	340,670,000 円
(5) 予 定 価 格	340,670,000 円
(6) 契 約 方 法	制限付一般競争入札
(7) 契 約 金 額	340,659,000 円
(8) 工事受注者	川木建設株式会社
(9) 工 期	令和5年6月27日から令和9年2月28日まで
(10) 工 事 内 容	建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式

3 進捗率（令和5年12月31日現在）

計画出来高	11.0%
実施出来高	11.0%